

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
4	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе:							832 458	113 197	-719 261																	
4.1	Внедрение АСКУЭ частного сектора		точка учета	664				83 994		-83 994	мероприятие подлежит корректировке																
4.2	Программное обеспечение по созданию единого комплекса системы АСКУЭ нижнего уровня (конфигур. точек учета)		точка учета	664				1 594		-1 594	данные мероприятия будут исключены																
4.3	Концентратор Меркурий 225.11		шт	50				2 224		-2 224																	
4.4	Программное обеспечение "Управление активами" на ПС 110/10 кВ		услуга	1				26 780		-26 780																	
4.5	Внедрение АСКУЭ РП, ТП и частного сектора (перенос с 2018г)		точка учета	6 510				717 866	113 197	-604 669	выполняются работы по установке ПУ																
5	Проектно-изыскательские работы, в том числе:							539 620	1 021	-538 599																	
5.1	Реконструкция ПС "Кирова" с заменой силовых трансформаторов		единица	1				358 460		-358 460																	
5.2	Замена ограждения на ПС "Западная"		единица	1				16 981		-16 981																	
5.3	Замена ограждения на ПС "Школьная"		единица	1				13 062		-13 062																	
5.4	Замена ограждения на ПС "ПНФ"		единица	1				12 678		-12 678																	
5.5	Замена ограждения на ПС "Городская"		единица	1				10 373		-10 373																	
5.6	Замена ограждения на ПС "Заречная"		единица	1				10 608		-10 608																	
5.7	Замена ограждения на ПС "Южная"		единица	1				5 751		-5 751																	
5.8	Замена ограждения на ПС "Степная"		единица	1				10 230		-10 230																	
5.9	Замена ограждения на ПС "Восточная"		единица	1				13 184		-13 184	данные мероприятия будут исключены и заменены																
5.10	Проектирование замены оборудования РП-10/0,4 кВ на 2020 год(для 1 шт)		единица	1				7 224		-7 224																	
5.11	Проектирование замены оборудования ТП-10/0,4 кВ на 2020 год(для 1шт)		единица	1				14 155		-14 155																	
5.12	Проектирование демонтажа и нового строительства ТП,КТП-10/0,4 кВ на 2020 год (для 6 шт)		единица	1				5 974		-5 974																	
5.13	Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ (10,085 км) на 2020 год		единица	1				9 362		-9 362																	
5.14	Проектирование замены кабельных линий 10 кВ (5,1 км) на 2020 год		единица	1				7 101		-7 101																	
5.15	Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП-10/0,4 кВ на 2019год (для 5 шт) (перенос с 2018г)		единица	1				4 962		-4 962	проводятся работы по проектированию																
5.16	Проектирование замены кабельных линий 0,4кВ на 2019г. (10,015 км) (перенос с 2018г)		единица	1				8 750		-8 750																	
5.17	Проектирование замены кабельных линий 10кВ на 2019г. (5,4 км) (перенос с 2018г)		единица	1				7 027		-7 027																	
5.18	Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП) (перенос с 2018г)		единица	1				6 841		-6 841	работы выполняются																
5.19	Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП) (перенос с 2018г)		единица	1				1 013		-1 013																	
5.20	Авторский надзор замены оборудования в РП-14(перенос с 2018г)		единица	1				893		-893																	
5.21	Технический надзор замены оборудования в РП-14(перенос с 2018г)		единица	1				2 582		-2 582																	
5.22	Авторский надзор замены оборудования в ТП(перенос с 2018г)		единица	1				1 140		-1 140																	
5.23	Технический надзор замены оборудования в ТП(перенос с 2018г)		единица	1				3 299		-3 299																	
5.24	Технический надзор по замене кабельных линий 10/0,4 кВ(перенос с 2018г)		единица	1				1 589		-1 589																	
5.25	Авторский надзор по замене кабельных линий 10/0,4 кВ(перенос с 2018г)		единица	1				235		-235																	
5.26	Технический надзор по реконструкции ПС "Западная"(перенос с 2018г)		единица	1				1 849	554	-1 295	работы завершены																
5.27	Авторский надзор по реконструкции ПС "Западная"(перенос с 2018г)		единица	1				274	274	0																	
5.28	Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС) (перенос с 2018г)		единица	1				3 504	193	-3 311	работы выполняются																
5.29	Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС) (перенос с 2018г)		единица	1				519		-519																	
6	Строительство и реконструкция объектов, в том числе:							9 559	6 932	-2 627																	
6.1	Реконструкция ПС "Западная"(перенос с 2018г)		работа	1				9 559	6 932	-2 627	работы завершены																

По пунктам 1.1-1.3, 2.4-2.7, 2.9, 3.1-3.6, 4.1-4.4, 5.1, 5.10-5.14 предусмотрены корректировки