

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2019 год.

за IV квартал.

№ п./п.	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Утверждено		Фактическое исполнение		Место расположение	Стадия исполнения	Срок исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего без учета НДС	тыс. тенге		3 582 510		2 132 172			
	Раздел 1								
1	Капитальный ремонт РП, ТП, ВЛ, приводящий к увеличению ОС, в том числе:			69 493		69 493			
1.1	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ	км	24,96	17 037	24,96	17 037	Сарыаркинский, Есильский, Алматинский, Байконурский	работы завершены	май-сентябрь
1.2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	км	20,60	36 939	20,60	36 939			
1.3	Капитальный ремонт РП, ТП, КТП	шт	42	15 517	42	15 517			
	Раздел 2								
2	Замена устаревшего оборудования, в том числе:			953 128		476 785			
2.1	Замена прислонных шкафов	шт	75	18 706	75	17 561	Алматинский, Сарыаркинский	работы завершены	май-август
2.2	Установка ШРС у КТП	шт	12	6 357	12	6 217	Сарыаркинский	работы завершены	май-август
2.3	Замена оборудования в ТП, РП	компл.	17	267 085	17	231 448	Алматинский, Сарыаркинский, Есильский	работы завершены	июль-декабрь
2.4	Замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС "Городская", "ПНФ", "Промзона")	компл.	6	12 205	6	12 205,20	Сарыаркинский, Есильский, Алматинский	работы завершены	декабрь
2.5	Замена щитов собственных нужд (ЩСН) ПС "Южная"	шт	1	7 247	1	7 246	Сарыаркинский район	работы выполнены	декабрь
2.6	Замена оборудования в РП, ТП	шт	12	150 875	12	126 408	по городу	работы выполнены	апрель-декабрь
2.7	Замена оборудования в РП-14 (перенос с 2018г)	шт	1	79 694	1	75 700	Алматинский район	работы выполнены	апрель-сентябрь
2.8	Закуп дизель генераторного устройства	шт	4	324 640	4	0	Есильский район	мероприятие будет выполнено в 2020 г.	декабрь
2.9	Закуп встроенных трансформаторов тока 110 кВ	компл.	5	86 320	5	0	на ПС "Западную"	мероприятие будет выполнено в 2020 г.	декабрь
	Раздел 3								
3	Релейная защита, в том числе:			254 060		184 270			
3.1	Модернизация ПС "Школьная", "Южная" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA)	шт	2	127 853	2	115 068	на подстанции ПС "Школьная" и ПС "Южная"	работы выполнены	июль-декабрь
3.2	Закуп терминалов защит и панелей управления	шт	39	126 207	25	69 202	по городу	мероприятия выполнены частично	октябрь-декабрь
	Раздел 4								
4	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе:			939 531		812 923			
4.1	Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень)-ЕРЭС	точка учета	2 079	221 665	2 079	198 735	Есильский район	мероприятия выполнены	май-декабрь
4.2	Внедрение АСКУЭ частного сектора (перенос с 2018г)	шт	6 510	717 866	6 510	614 188	АСКУЭ РП/ТП-по городу (4 128шт.) АСКУЭ РП/ТП-Алматинский район (3 155 шт.)	мероприятия выполнены	май-декабрь
	Раздел 5								
5	Проектно-строительные работы, в том числе:			38 980		23 548			

5.1	Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП)(перенос с 2018г)	ед.	1	6 841	1	1 716	АСКУЭ РП/ТП-по городу (4 128шт.)	мероприятия выполнены	май-декабрь
5.2	Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП)(перенос с 2018г)	ед.	1	1 013	1	966	АСКУЭ РП/ТП-по городу (4 128шт.)	мероприятия выполнены	май-декабрь
5.3	Авторский надзор замены оборудования в РП-14(перенос с 2018г)	ед.	1	893	1	809	Алматинский район	работы выполнены	апрель-сентябрь
5.4	Технический надзор замены оборудования в РП-14(перенос с 2018г)	ед.	1	2 582	1	893	Алматинский район	работы выполнены	апрель-сентябрь
5.5	Авторский надзор замены оборудования в ТП(перенос с 2018г)	ед.	1	1 140	1	1 416	по городу	работы выполнены	апрель-декабрь
5.6	Технический надзор замены оборудования в ТП(перенос с 2018г)	ед.	1	3 299	1	779	по городу	работы выполнены	апрель-декабрь
5.7	Технический надзор по реконструкции ПС "Западная"(перенос с 2018г)	ед.	1	1 849	1	543	ПС "Западная"	работы выполнены	январь-февраль
5.8	Авторский надзор по реконструкции ПС "Западная"(перенос с 2018г)	ед.	1	274	1	268	ПС "Западная"	работы выполнены	январь-февраль
5.9	Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС)(перенос с 2018г)	ед.	1	3 504	1	1 000	АСКУЭ РП/ТП-Алматинский район (3 155 шт.)	мероприятия выполнены	май-декабрь
5.10	Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС)(перенос с 2018г)	ед.	1	519	1	494	АСКУЭ РП/ТП-Алматинский район (3 155 шт.)	мероприятия выполнены	май-декабрь
5.11	Авторский надзор АСКУЭ частного сектора Есильский район	ед.	1	443	1	442	Есильский район	мероприятия выполнены	октябрь-декабрь
5.12	Технический надзор АСКУЭ частного сектора Есильский район	ед.	1	2 995	1	2 536	Есильский район	мероприятия выполнены	октябрь-декабрь
5.13	Авторский надзор ПС "Школьная", "Южная" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA)	ед.	1	256	1	256	на подстанции ПС "Школьная" и ПС "Южная"	работы выполнены	июль-декабрь
5.14	Технический надзор ПС "Школьная", "Южная" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA)	ед.	1	1 727	1	1 468	на подстанции ПС "Школьная" и ПС "Южная"	работы выполнены	июль-декабрь
5.15	Авторский надзор "Замена оборудования в РП, ТП, КТП (для 17 шт)"	ед.	1	2 991	1	2 880	Алматинский, Сарыаркинский, Есильский	работы завершены	июль-декабрь
5.16	Технический надзор "Замена оборудования в РП, ТП, КТП (для 17 шт)"	ед.	1	8 654	1	7 082	Алматинский, Сарыаркинский, Есильский	работы завершены	июль-декабрь
Раздел 6									
6	Строительство и реконструкция объектов, в том числе:			1 327 318		565 153			
6.1	Реконструкция ПС "Западная"(перенос с 2018г)		1	9 559	1	6 932	ПС "Западная"	работы выполнены	январь-февраль
6.2	Закуп силовых трансформатора 80 МВА для реконструкция ПС 110/10 кВ "Левобережная"		2	519 000		0	ПС "Левобережная" расположена в районе Есиль	мероприятие будет выполнено в 2020 г.	декабрь
6.3	Закуп силовых трансформатора 80 МВА для реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая"		2	519 000		0	ПС "Новая" расположена в районе Есиль	мероприятие будет выполнено в 2020 г.	декабрь
6.4	Закуп трансформаторов в РП, ТП		128	279 759	128	279 751	по городу	работы выполнены	декабрь
6.5	Приобретение ОС за счет экономии					278 470			