

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2020 год за 2 квартал

за 2 квартал.

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактическое		Место расположения	Стадия исполнения	Срок исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге			
	ВСЕГО			4 046 863		1 176 863			
1	Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе:			60 387					
1.1	Монтаж новой БКТП-593-2х630 кВА с перезаводом сетей 10/0,4 кВ, в замен КТП-1504 и КТП-1505	шт	1,0	22 931			Есильский	планируется корректировка	май-август
1.2	Реконструкция ВЛ-10кВ	км	17,8	7 016	6,8		Сарыаркинский, Есильский, Алматинский	проведение конкурсных процедур, закуп материалов	сентябрь
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	км	18,8	23 878	7,1				
1.4	Реконструкция РП, ТП, КТП	шт	9,0	6 562	9				
2	Замена устаревшего оборудования, в том числе:			743 258		94 972			
2.1	Замена прислонных шкафов	шт	25,0	5 728		8 722	Алматинский,	договор заключен,проводятся монтажные работы	май-август
2.2	Замена оборудования в РП	компл	1,0	19 135			Сарыаркинский	планируется корректировка	июль-декабрь
2.3	Замена оборудования в ТП	компл	11,0	120 821			Алматинский, Сарыаркинский, Есильский		июль-декабрь
2.4	Замена КТП на КТПН	компл	1,0	3 976			Есильский		ноябрь
2.5	Замена КТП на БКТПН	км	5,0	59 643			Сарыаркинский,		октябрь-ноябрь
2.6	Замена КЛ-10кВ	км	5,1	28 071			Есильский		октябрь-ноябрь
2.7	Замена КЛ-0,4 кВ	км	9,8	42 075			Сарыаркинский, Есильский, Алматинский		октябрь-ноябрь
2.8	Замена аккумуляторной батареи 150А/ч	компл.	6,0	18 126			по городу на ПС		проведение конкурсных процедур
2.9	Замена выпрямительного устройства	компл.	4,0	34 723			Байконурский Сарыаркинский,	договор заключен	сентябрь
2.10	Закуп дизель-генераторного устройства (перенесено с 2019г.)	шт	4,0	324 640			Есильский	проведение конкурсных процедур	декабрь
2.11	Замена встроенных трансформаторов тока (перенесено с 2019г.)	компл.	5,0	86 320	5,0	86 250	Есильский	договор исполнен, монтаж проведен	июнь
3	Релейная защита, в том числе:			1 428 739		44 291			
3.1	Smart Grid (Умный город) Интеграция системы SCADA/DMS/OMS	шт	1,0	971 530			на РП по городу	планируется корректировка	сентябрь-октябрь
3.2	Модернизация ПС "Жулдыз" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1,0	105 175			Алматинский,		июль-сентябрь
3.3	Модернизация ПС "Заречная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1,0	132 610			Есильский		сентябрь-октябрь
3.4	Модернизация ПС "Восточная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1	67 677			Алматинский,		
3.5	Модернизация ПС "Степная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1	102 431			Алматинский,		

3.6	Закуп терминалов защит и панелей управления (перенесено с 2019г.)	шт	14	49 316	8	44 291	по городу	поставка выполнена, проводятся монтажные работы	июнь-август
4	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе:			59 159					
4.1	Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень)	точка учета	238	30 000			Алматинский, Сарыаркинский, Байконурский, Есильский	проведение конкурсных процедур	май-сентябрь
4.2	Концентратор Меркурий 225.11	шт	50	2 379				планируется корректировка	
4.3	Программное обеспечение "Управление активами" на ПС 110/10 кВ	услуга	1	26 780					
5	Проектно-строительные работы, в том числе:			1 755 320		1 037 600			
5.1	Проектирование и реконструкция ПС "Центральная" с заменой трансформаторов	ед.	1	717 320			Алматинский	проведение конкурсных процедур	ноябрь
5.2	Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Левобережная"	ед.	2	519 000	2	518 800	Есильский	поставка выполнена	февраль
5.3	Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Новая"	ед.	2	519 000	2	518 800	Есильский		февраль