

Қазақстан Республикасы Астана қаласы
"Астана-Аймақтық Электржелілік компаниясы"
Акционерлік қоғамы
*
Акционерное общество
"Астана-Региональная Электросетевая компания"
« 30» 04 20 14 ж/г
№ 04-1784
г. Астана

Қазақстан Республикасы Табиғи
монополияларды реттеу
агенттігінің Астана қаласы
бойынша департаментінің
басшысы Б.Аталықовқа

1998 жылғы 9 шілдедегі «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 7-тарм. 7-5 тармақшасына сәйкес «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ Сізге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №1568 қаулысымен бекітілген үлгі бойынша 2013 жылғы инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпаратты ұсынады. Сізге хабарлаймыз, 2013 жылғы инвестициялық бағдарламаның орындалу қорытындысы бойынша аталмыш ақпарат 2014 жылғы 29 сәуірде «Ақмолинская парвда» газетінде жарияланды.

Қосымша:

ақпарат 7 парақта;

табыстар және шығындар туралы есептеме 1 парақта;

куәландыратын құжаттар 8 бума.

Басқарма төрағасының м.а.



С. Бектасов

Қазақстан Республикасы Астана қаласы
“Астана-Аймақтық Электржелілік компаниясы”
Акциягерлік қоғамы
*
Акциягерлік общество
“Астана-Региональная Электросетевая компания”
« 30 » 04 20 14 ж/г
№ 04-1334
г. Астана

Руководителю Департамента
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
естественных монополий по
городу Астане
Аталыкову Б.И.

Согласно пп. 7-5 п.7 статьи 7 Закона РК от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» АО «Астана- Региональная Электросетевая Компания» направляет Вам информацию об исполнении инвестиционной программы за 2013 год по форме, утвержденной Постановлением Правительства РК от 7 декабря 2012 №1568. Сообщаем Вам, что данная информация по итогам исполнения инвестиционной программы за 2013 год размещена в газете «Акмолинская правда» 29 апреля 2014 года.

Приложение: информация - 2 страниц;
отчет о прибылях и убытках – 1 страница;
подтверждающие документы – 2 папок.

И.о. Председателя Правления



С. Бектасов

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) с 1 января по 31 декабря 2013 г.

АО "Астана-Резиденция Экспертная Компания"
(ОАО «Астана-Резиденция Экспертная Компания»)
Перевод и распределение электросилового оборудования (вид деятельности)

№ п/п	Наименование подзаголовка инвестиционной программы (проекта)	Ключевые мероприятия (годы, номер проекта)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет и прибыль и убыток в тыс. тенге 2013г.	Информация о фактической реализации инвестиционной программы (проекта) за 2013г., тыс. тенге		Источники финансирования (фактический источник)	Исполнение фактических параметров (показатели) выполнения, области инвестиционной программы, учетной и в тарифе		Осуществление			Объемы выполненных работ (в млн тенге)	Причина отклонения	
						цели	факт		количество и натурально-показатель	сумма инвестиций	исполнено инвестиций	количество и натурально-показатель	всего тенге без НДС			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Углеродная инвестиционная программа	Инвестиционная программа акционерного общества "Астана-Резиденция Экспертная Компания" на 2013-2015 годы утверждена совместным приказом Департамента Астана РК по розливерованию естественных монополий по и.п. Астана 27 июня 2012 года № 98 ОД, Акционерному РК по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству 22 октября № 517 и Миниматериалам и энергетике 10 января № 451 от ноября 2013 года № 451.	2013	320 578	320 578	2 466 926	2 470 327	9	1 150 636	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Раздел 1			29 823					5 902				-171 275	-12,96		
1.1.1	Ремонтные работы с разукрупнением			315					308			0,23	53	16,83		
1.1.2	Строительные работы			141					226			0,00	85	26,28		
1.1.3	Строительные работы			373					299			0,00	89	24,43		
1.1.4	Дорожные работы			28 094					5 015			0	-23 079	-82,70		
1.1.5	Раздел 2			389 274					4 88 812			49 538	49 538	12,73		
2	Работы по модернизации оборудования			111 312					111 312			0	0	0,00		
2.1	Модернизация оборудования			3 126					1 100			0	2 026	65,07		
2.2	Модернизация оборудования			108 088					212 942			10,6	43 953	26,06		
2.3	Модернизация оборудования			71 949					62 107			0,35	9 308	13,13		
2.4	Модернизация оборудования			7 166					9 708			0	2 622	36,73		
2.5	Модернизация оборудования			1 582					4 890			0	1 317	36,77		
2.6	Модернизация оборудования			2 166					9 708			0	2 642	36,73		
2.7	Модернизация оборудования			3 166					4 708			0	5 632	36,73		
2.8	Модернизация оборудования			4 102					8 784			1	4 102	10,50		
2.9	Модернизация оборудования			5 626					8 484			2	1 424	6,67		
3	Ремонтные работы			485 287					565 200				-119 797	-24,69		
3.1	Ремонтные работы			15 808					21 629				8 771	55,51		
3.2	Ремонтные работы			609 420					341 801				326 508	27,30		
3.3	Ремонтные работы			666 087					53 685				-12 972	-19,48		
4	Объемные работы и оборудование			877					877			19	0	0,0		
4.1	Объемные работы и оборудование			10 115					7 060			0	-3 100	-30,7		
4.2	Объемные работы и оборудование			261					261			0	0	0,0		
4.3	Объемные работы и оборудование			90					90			0	0	0,0		
4.4	Объемные работы и оборудование			1 339					1 339			0	0	0,0		
4.5	Объемные работы и оборудование			460					460			0	0	0,0		
4.6	Объемные работы и оборудование			670					670			0	0	0,0		
4.7	Объемные работы и оборудование			2 708					1 127			0	-1 601	-59,3		
4.8	Объемные работы и оборудование			86					108			1	22	25,6		
4.9	Объемные работы и оборудование			190					180			0	0	0,0		
4.10	Объемные работы и оборудование			240					534			5	294	122,5		
4.11	Объемные работы и оборудование			110					110			0	0	0,0		
4.12	Объемные работы и оборудование			304					304			0	0	0,0		
4.13	Объемные работы и оборудование			357					425			2	68	19,0		
4.14	Объемные работы и оборудование			65					65			0	0	0,0		
4.15	Объемные работы и оборудование			188					661			0	0	0,0		
4.16	Объемные работы и оборудование			429					429			0	0	0,0		
4.17	Объемные работы и оборудование			31					92			2	31	100,0		

Экономия за счет 1 Разряда в плане приобретения оборудования 2. Не было приобретения Установки УИ134 для проверки счетчиков в связи со списанием приобретенной

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. и увеличение стоимости на материалы выработанных и израсходованных в процессе выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

Перерасход по плану утвержденного бюджета за счет Увеличения объема работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс. в результате выполнения работ по замене кабельных линий на 10,6 тыс.

№ п/п	Наименование, индекс и инвентарный номер программы (проект)	Годы реализации мероприятия	Сумма вписки приравнов, тыс.тенге.	Отчет и прибыль и убыток за 2013, тыс.тенге	Информация о плановых фактических объемах предельных услуг (показатели работ) за 2013г., тыс.тенге		Источники финансирования (фактически в сумме)	Исполнение фактических параметров (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учреждений и в таблице				Отсутствие	Объем финансирования (по инвентар, счет-фактура, акт выполненных работ, прочие переводы и т.п.)	Примечания	
					исполн	факт		количество в натуральном выражении	сумма инвестиций	количество инвестиций	количество в натуральном выражении				млн. тенге без НДС
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.21	Проект «Инициативы ПТУ-АВТ УКУП – 6 лет		222					6	222		0	0	0	Датум № 303, с.р. № 10000001142	
5.22	Инициативы «5 лет		80					2	80		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 0000000066	
5.23	Сыновья инициативы «1 год		225					3	450		1	225	100,0	Датум № 104, с.р. № 0000000066	
5.24	Светильники «1 год		312					1	312		0	1	0,3	Датум № 303, с.р. № 10000001142	
5.25	Станок «1 год		63					2	63		0	0	0	Датум № 303, с.р. № 10000001113	
5.26	Телевизоры «2 год		72					2	72		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 0000000076, 0000000106	
5.27	Телевизоры «2 год		50					2	50		0	0	0	Датум № 303, с.р. № 10000001142	
5.28	Проект «Инициативы по ПЕ-НИВОНА» - 1 год		1071					1	729		-1	-322	-30,1	Датум № 25261, с.р. № 44	
5.29	Установка УП134 для контроля скорости - 1 год		509					3	81		0	0	0	Датум № 303, с.р. № 10000001115	
5.30	Инициативы «Инициативы» - 1 год		84					1	26		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 00000001115	
5.31	Инициативы «Инициативы» - 1 год		26					1	32		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 0000000076	
5.32	Инициативы «Инициативы» - 1 год		32					1	41		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 0000000076	
5.33	Инициативы «Инициативы» - 1 год		41					1	27		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 0000000076	
5.34	Инициативы «Инициативы» - 1 год		27					1	130		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 0000000076	
5.35	Инициативы «Инициативы» - 1 год		130					1	99		0	0	0	Датум № 104, с.р. № 0000000076	
5.36	Инициативы «Инициативы» - 1 год		99					1	36 731		0	7 887	17,1	Датум № 121, 311, 312, 323, 327, 253, 326, 328, с.р. № 4, 30000001301, 8, 408, 43, 40, 41, 44, 42	
5.37	Инициативы «Инициативы» - 1 год		44 318					1	20 713		0	135	0,66		
5.38	Инициативы «Инициативы» - 1 год		20 878					1	122		0	88	258,8	Датум № 278, с.р. № 1093	
6	Общие цели организации и программы обеспечения		44					20	208		0	299	130,2	Датум № 278, с.р. № 1093	
6.1	Техническое обеспечение		139					8	208		0	299	130,2	Датум № 278, с.р. № 1093	
6.2	Обеспечение безопасности		96					4	139		0	43	44,8	Датум № 278, с.р. № 1093	
6.3	Обеспечение безопасности		148					250	1 445		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 5	
6.4	Обеспечение безопасности		96					120	133		0	17	18,5	Датум № 278, с.р. № 1093	
6.5	Инициативы «Инициативы» - 1 год		265					2	205		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 18	
6.6	Инициативы «Инициативы» - 1 год		334					10	334		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 13	
6.7	Инициативы «Инициативы» - 1 год		4 772					30	4 772		0	2	0,0	Датум № 121, с.р. № 8	
6.8	Инициативы «Инициативы» - 1 год		448					2	448		0	0	0	Датум № 303, с.р. № 10000001142	
6.9	Инициативы «Инициативы» - 1 год		1 902					3	1 902		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 12	
6.10	Инициативы «Инициативы» - 1 год		250					10	250		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 7	
6.11	Инициативы «Инициативы» - 1 год		746					13	746		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 1	
6.12	Инициативы «Инициативы» - 1 год		534					6	534		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 7	
6.13	Инициативы «Инициативы» - 1 год		1 357					2	1 357		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 12	
6.14	Инициативы «Инициативы» - 1 год		155					2	155		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 5	
6.15	Инициативы «Инициативы» - 1 год		1 604					1	872		0	-289	-24,9	Датум № 208, с.р. № 279	
6.16	Инициативы «Инициативы» - 1 год		241					4	241		0	0	0	Датум № 278, с.р. № 1093	
6.17	Инициативы «Инициативы» - 1 год		479					20	479		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 1, 7	
6.18	Инициативы «Инициативы» - 1 год		1 389					12	1 538		6	51	3,2	Датум № 173, с.р. № 3000000058, 3000000071	
6.19	Инициативы «Инициативы» - 1 год		2 110					12	2 152		-13	51	2,4	Датум № 173, с.р. № 3000000058, 3000000071	
6.20	Инициативы «Инициативы» - 1 год		28					3	38		0	0	0	Датум № 209, с.р. № 11	
6.21	Инициативы «Инициативы» - 1 год		2 511					2	2 511		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 9	
6.22	Инициативы «Инициативы» - 1 год		105					1	12		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 7	
6.23	Инициативы «Инициативы» - 1 год		105					5	144		0	39	17,1	Датум № 278, с.р. № 1093	
6.24	Инициативы «Инициативы» - 1 год		36					4	36		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 4	
6.25	Инициативы «Инициативы» - 1 год		0,2					1	0,2		0	0	0	Датум № 121, с.р. № 7	
6.26	Инициативы «Инициативы» - 1 год		103 805					1	103 876		0	-9	-0,01		
7	Инициативы «Инициативы» - 1 год		103 885					103 876			0	0	0,01	Датум № 30, с.р. № 33, 5	
7.1	Инициативы «Инициативы» - 1 год		159 148					62 731			0	-96 317	-60,56		
8	Инициативы «Инициативы» - 1 год		1 610					1	2 610		0	0	0	Датум № 146, с.р. № 261	
8.1	Инициативы «Инициативы» - 1 год		1 610					2	6 090		1	1 045	100,0	Датум № 205, с.р. № 296	
8.2	Инициативы «Инициативы» - 1 год		1 000					1	50 638		0	-99 362	-66,2	Датум № 122, с.р. № 0000000001	
8.3	Инициативы «Инициативы» - 1 год		3 393					1	3 393		0	0	0,0	Датум № 253, с.р. № 36	
8.4	Инициативы «Инициативы» - 1 год		0					0	0		0	0	0,00		
9	Инициативы «Инициативы» - 1 год		67 409					99 477			0	31 068	47,57		
10	Инициативы «Инициативы» - 1 год														

Количество равнозначных автомобилей приобретено на 6 и переиспользовано на 13 месяцев за счет увеличения их стоимости

За счет экономии в ходе переезда в лабораторию для исследований и оказания услуг переданных в субсидию, датум

№ п/п	Наименование показателей инвестиционных программ (проектов)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма освоения (программы, мероприятия)	Остаток в пределах выделенного бюджета на 2013г. в тыс. руб.	Информация о планируемых финансовых объемах предоставляемых государственных услуг (показатели работ) за 2013г. в тыс. руб.		Источники финансирования (фактически освоено)	Исполнение финансовых параметров (показатели) инвестиционной программы, утвержденных в тарифе				Описание			Примечание
						цели	факт		количество и натуральные показатели	сумма инвестирования	материальные инвестиции	количество и натуральные показатели	освоение без НДС	%		
1	Мелком.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.1		2		67.419						69.177			12.668	47,6		
II. Дополнительные капитальные вложения на период с 1 января по 31 декабря 2013г.																
1	Автомобильная постройка ДЗ-3399-3, с/п.								3	21.064		3	21.064			
2	Автомобильная постройка - 8 шт.								8	240		8	240			
6	Барная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	2.737		1	2.737			
7	Бельевая - 2 шт.								2	104		2	104			
8	Безопасность - 1 шт.								1	120		1	120			
9	Бронированная машина с функциями тактико-командной. 1 шт.								1	14.571		1	14.571			
10	БТР-2124 "ИЮНА" - 1 шт.								2	1.713		2	1.713			
11	Виброплоты - 1 шт.								1	401		1	401			
12	Виброплоты - 1 шт.								1	45		1	45			
13	Гидромолот - 2 шт.								2	50		2	50			
14	Дальномер - 1 шт.								1	152		1	152			
15	Дальномер - 1 шт.								8	100		8	100			
16	Дальномер - 8 шт.								2	27		2	27			
17	Дорожные лампы - 2 шт.								9	4.965		9	4.965			
18	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								5	4.897		5	4.897			
19	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								5	52.154		5	52.154			
20	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								70	9.733		70	9.733			
22	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								4	2.909		4	2.909			
23	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	13.364		1	13.364			
24	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	38		1	38			
25	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	26		1	26			
26	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								14	171		14	171			
27	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								4	623		4	623			
28	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	110.625		1	110.625			
29	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								3	101		3	101			
30	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	5.156		1	5.156			
31	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								2	173		2	173			
32	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	540		1	540			
33	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	93		1	93			
34	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	417		1	417			
35	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	75		1	75			
36	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	69		1	69			
37	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	166		1	166			
38	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	525		1	525			
39	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								70	1.509		70	1.509			
40	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	1.930		1	1.930			
41	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								2	1.642		2	1.642			
42	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	187		1	187			
43	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								2	208		2	208			
44	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								6	237		6	237			
45	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	5.450		1	5.450			
46	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								5.821			5.821				
47	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								3.931			3.931				
48	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	1.954		1	1.954			
49	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								2	92		2	92			
50	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								1	26		1	26			
51	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								40.712			40.712				
52	Канализационная установка "ИУ-150" - 1 шт.								0,15	685		0,15	685			

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

Итого: всего освоено в рамках программы - 659 865

№ п/п	Наименование поставщика инвестиционной программы (проект)	Вид утверждения (срок, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестпрограммы, тыс. тенге	Отчет в прибылях и убытках за 2013 г. в тыс. тенге	Информация в платежах фактически оказанных результатов услуги (опишем, работ) за 2013 г. в тыс. тенге			Источники инвестиций (фактически вступили)	Исполнение фактических параметров (определен) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенный в тарифе			Осуществление		Объемные показатели по выполнению работ, проектам переводов (т.п.)	Принцип исполнения
						план	факт	факт		количество в натуральном выражении	сумма инвестиций	осуществлено инвестиций	количество в натуральном выражении	чис. счетов без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	Восстановление КЭП в КЭП-11-40-01-15 кв.								0,113	385	12	13	14	15		
54	Самовольная КЭП в КЭП-11-40-01-15 кв.								1	12 142		1	12 142			
55	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								1	104		1	104			
56	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.							Собственные средства	1	2 679		1	2 679			
57	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.							Средства	0,33	536		0,33	336			
58	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								1,86	6 375		1,86	6 375			
59	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								0,64	335		0,64	335			
60	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								0,20	324		0,20	324			
61	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								0,20	379		0,20	379			
62	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.							Собственные и акционерные средства		285 339			285 339			
63	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								1	171		1	171			
64	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								1	6 482		1	6 482			
65	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								0,3	36 385		0,3	36 385			
66	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								1	3 339		1	3 339			
67	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								1	11 712		1	11 712			
68	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.							Собственные средства	3	14 732		3	14 732			
69	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.							Средства	8	12 679		8	12 679			
70	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								1	3 805		1	3 805			
71	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								3	179		3	179			
72	Сети связи в микрорайоне - 1 кв.								2	239		2	239			
									2	1 286		2	1 286			

Примечание: В соответствии с п.7 статьи 15.1 Закона РК "О государственном управлении в республике" и п.2 статьи 1 Закона РК "О средствах массовой информации", с согласия акционеров инвестиционной программы, информация субъекта государственного управления об исполнении инвестиционной программы, с п.2 статьи 1 Закона РК "О средствах массовой информации".

И.о. Председателя Правления АО "Астана-РЭК" _____

С. Бектасов



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.