

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2020 год.

за I квартал.

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактическое		Место расположения	Стадия исполнения	Срок исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге			
	ВСЕГО			4,046,863		1,060,160			
1	Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе:			60,387					
1.1	Монтаж новой БКТП-593-2х630 кВА с переводом сетей 10/0,4 кВ, в замен КТП-1504 и КТП-1505	шт	1.0	22,931			Есильский	планируется корректировка	май-август
1.2	Реконструкция ВЛ-10кВ	км	17.8	7,016			Сарыаркинский, Есильский, Алматинский	проведение конкурсных процедур, закуп материалов	сентябрь
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	км	18.8	23,878					
1.4	Реконструкция РП, ТП, КТП	шт	9.0	6,562					
2	Замена устаревшего оборудования, в том числе:			743,258					
2.1	Замена прислонных шкафов	шт	25.0	5,728			Алматинский,	договор заключен	май-август
2.2	Замена оборудования в РП	компл	1.0	19,135			Сарыаркинский	планируется корректировка	июль-декабрь
2.3	Замена оборудования в ТП	компл	11.0	120,821		Алматинский, Сарыаркинский, Есильский	июль-декабрь		
2.4	Замена КТП на КТПН	компл	1.0	3,976		Есильский	ноябрь		
2.5	Замена КТП на БКТПН	км	5.0	59,643		Сарыаркинский,	октябрь-ноябрь		
2.6	Замена КЛ-10кВ	км	5.1	28,071		Есильский	октябрь-ноябрь		
2.7	Замена КЛ-0,4 кВ	км	9.8	42,075		Сарыаркинский, Есильский, Алматинский	октябрь-ноябрь		
2.8	Замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС "Арман", "Аэропорт", "Батыс")	компл.	6.0	18,126		Байконурский Есильский,	проведение конкурсных процедур	ноябрь	
2.9	Замена выпрямительного устройства (ПС "Восточный промрайон", "Школьная")	компл.	4.0	34,723		Байконурский Сарыаркинский,	договор заключен	сентябрь	
2.10	Закуп дизель-генераторного устройства (перенесено с 2019г.)	шт	4.0	324,640		Есильский	проведение конкурсных процедур	декабрь	
2.11	Замена встроенных трансформаторов тока (перенесено с 2019г.)	компл.	5.0	86,320		Есильский	договор заключен	август-ноябрь	
3	Релейная защита, в том числе:			1,428,739		22,160			
3.1	Smart Grid (Умный город) Интеграция системы SCADA/DMS/OMS	шт	1.0	971,530			на РП по городу	планируется корректировка	сентябрь-октябрь
3.2	Модернизация ПС "Жулдыз" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1.0	105,175			Алматинский,		июль-сентябрь
3.3	Модернизация ПС "Заречная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1.0	132,610			Есильский		сентябрь-октябрь
3.4	Модернизация ПС "Восточная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1	67,677			Алматинский,		
3.5	Модернизация ПС "Степная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ	шт	1	102,431			Алматинский,		
3.6	Закуп терминалов защит и панелей управления (перенесено с 2019г.)	шт	14	49,316	8	22,160	по городу		договор заключен
4	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе:			59,159					

4.1	Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень)	точка учета	238	30,000			Алматинский, Сарыаркинский, Байконурский, Есильский	проведение конкурсных процедур	май-сентябрь
4.2	Концентратор Меркурий 225.11	шт	50	2,379				планируется	
4.3	Программное обеспечение "Управление активами" на ПС 110/10 кВ	услуга	1	26,780				корректировка	
5	Проектно-строительные работы, в том числе:			1,755,320		1,038,000			
5.1	Проектирование и реконструкция ПС "Центральная" с заменой трансформаторов	ед.	1	717,320			Алматинский	проведение конкурсных процедур	ноябрь
5.2	Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Левобережная"	ед.	2	519,000	2	519,000	Есильский	поставка выполнена	февраль
5.3	Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Новая"	ед.	2	519,000	2	519,000	Есильский		февраль