

Қазақстан Республикасы Астана қаласы
"Астана-Аймақтар Электрлік Компаниясы"
АКционерлік қоғамы
АКционерлік қоғамы
"Астана-Региональнaк Электростeтeнa" компаниясы
« 30 » 04 2016 жыл
№ 04-2998
г. Астана

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы М.Мұстафинге

«Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 7-5) тармақшасы және «Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы ақпаратының нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №1568 қаулысына сәйкес «Астана-АЭК» АҚ Сізге 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан кезеңінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы ақпаратты жолдайды.

Басқарма Төрағасы



Б. Жапаев

Орын.А.Матайс
Тел.620-356



Қазақстан Республикасы Астана қаласы
"Астана-Аймақтық Электрлік Компаниясы"
Ақпараттық қызметі
Ақпараттық қызметі
"Астана-Региональдық Электрлік Компаниясы"
« 30 » 04 2015 ж.г.
№ 04-2398
г. Астана

**Руководителю Департамента
Комитета по регулированию
естественных монополий и
защите конкуренции
Министерства национальной
экономики РК по г.Астана
М. Мустафину**

В соответствии с подпунктом 7-5) статьи 7 Закона РК от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и постановлением Правительства РК от 7 декабря 2012 года №1568 «Об утверждении формы информации субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта), АО «Астана-РЭК» направляет Вам информацию об исполнении инвестиционной программы (проекта) за период с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Председатель Правления



Б. Жапаев

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) с 1 января по 31 декабря 2014г.

(наименование субъекта)

Перевалы и распределение электрической энергии

(вид деятельности)

АО "Астана-Региональная Электросетевая Компания"

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятия	Сумма инвест программы, тыс.тенге.	Отчет о прибылях и убытках за 2014, тыс.тенге.	Информация о плановых фактических объемах регулируемых услуг (товаров, работ) за 2014г, тыс.кВтч		Источники инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе				Отклонение			Обосновывающие документы (№ договора, счет-фактура, акт выполненных работ, приема-передачи и т.д.)	Причины отклонения
						плани	факт		кол-во в натуральной форме поактиселе	сумма инвестиций	источник инвестиций	код-во в натуральной форме поактиселе	тыс. тенге без НДС	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Утвержденная инвестиционная программа			880 733	4 353,6	2 581 401,5	2 760 217,2		869 649				-11 084	-1			
1	Имена устаревшего оборудования, в том числе:	Инвестиционная программа акционерного общества "Астана-Региональная Электросетевая Компания" на 2013-2015 годы утверждена совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана 27 июля 2012 года № 98-ОД, Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 22 октября № 537 и Министерством индустрии и новых технологий РК 05 ноября 2013 года №451 - Копрестроивка инвестиционной программы акционерного общества "Астана-Региональная Электросетевая Компания" на 2014 год	с 1 января 2014 по 31 декабря 2014г	11 236				50	11 140			0	-96	-1	Приказ №910, дог №143, с-ф №575, 544, 619	Работы при установке присоединных шкафов выполнены собственными силами без привлечения подрядчиков, что повлияло на стоимость работ	
1.1	Замена устаревшего оборудования, в том числе:			135 501				7,649	68 175			0	-5 257	-4	дог №291, с-ф №134, 142, 159 дог №292, дог согт. №1 к 292, с-ф №8, 11, 13 дог №47, с-ф №19 дог №112, с-ф №20 дог №160, с-ф №54, 89, 136 дог №234, с-ф №90, 111 дог №291, с-ф №159 дог №233, с-ф №7, 10 дог №161, с-ф №5, 6, 9 дог №47, с-ф №19, 4	в связи с прокладкой стальной необходимостью была проведена дополнительная замена кабельных линий 0,4кВ. Перерасход по замене кабельных линий произошел в счет экономии других статей второго раздела. Сумма инвестиций по второму разделу не превысила утвержденной ДКРЕМ/ЭК	
1.2	Разработка ПСД на реконструкцию КЛ-10кВ										Собственные средства						
1.3	Замена КЛ-0,4кВ - 9,98 км.			62 208				2,647	13 086								
1.4	Замена присоединных шкафов - 50 шт.			10 502				2,065	11 749			0	-518	-5	Приказ 677, дог №143, с-ф №378	Экономия за счет: Работы при замене присоединных шкафов выполнены собственными силами без привлечения подрядчиков, что повлияло на стоимость работ.	
1.5	Аккумуляторная батарея на 250А/ч - 1 шт.			4 392				1	4 392			0	0	0	дог №331, с-ф №122		
1.6	Аккумуляторная батарея на 300А/ч - 1 шт.			5 061				1	5 061			0	0	0	дог №305, с-ф №123		
1.7	РПН ОИ/НАР/У с пускосолающими работами			23 654				1	9 923			0	-13 731	-58	дог №398, с-ф №28	Экономия за счет проведенного тендера государственных закупок, цена сложилась ниже утвержденной	

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятия	Сумма инвестпрограммы, тыс.тенг.	Отчет о прибылях и убытках за 2014, тыс.тенг.	Информация о плановых фактических объемах предоставляемых услуг (товаров, работ) за 2014г, тыс.кВтч		Источники инвестиций (фактически по условие)	Исполнение, фактические параметры инвестиционной программы, учтенной в тарифе				Отклонение				Обосновывающие документы (№ договора, счет-фактура, акты выполненных работ, приемо-передачи и т.п.)	Причины отклонения
						план	факт		код-во в натуральн ом показателе	сумма инвестиций	источник инвестиций	код-во в натуральн ом показателе	тыс.тенг без НДС	%				
1	2 Раздел 2	3	4	5 279 225	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Вводение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе:																	
2.1	АСКУЭ частного сектора (1414)			266 627				Собственные средства	1 414	260 066	Собственные средства	0	-2 197	-1	дог. №278, с-ф №75, 84, 85 дог. №318, с-ф №22			
2.2	Програмное обеспечение по созданию единого комплекса системы АСКУЭ верхнего и нижнего уровней (2888)			10 214					3 943	10 086		1 055	-128	-1	дог. №309, с-ф №17, 32			
2.3	Компьютер Меркурий 225.11-100шт Раздел 3			2 384 3 938					100 3 292	2 384 3 292		0 0	0 -646	0 -16	дог. №60, с-ф №2252			
3	Приборы и оборудование, в том числе:																	
3.1	Перека слесарий - 2 шт.			330					2	330		0	0	0	дог. №429, с-ф № 1000001124			
3.2	Генератор бензиновый - 1 шт.			125					1	125		0	0	0	дог. №429, с-ф № 1000001124			
3.3	Линь-шуроповерт - 2шт.			31					2	31		0	0	0	дог. №223, с-ф №19			
3.4	Инструмент ПТ-1000 - 1 шт.			89					1	89		0	0	0	дог. №485, с-ф №3			
3.5	Кондиционер - 6 шт.			648					6	648		0	0	0	дог. №200, с-ф №38			
3.6	Курильщик (шагомер) - 3 шт.			53					3	53		0	0	0	дог. №193, с-ф №2			
3.7	Сварочный аппарат переносной - 2 шт.			450				Собственные средства	2	450		0	0	0	дог. №429, с-ф №1000001124			
3.8	Грепаяер "Масм III - 01" - 2 шт.			1 196					2	550		0	-646	-54	дог. №443, с-ф №5	Экономия за счет: 1. Разницы в цене приобретения оборудования		
3.9	Уголок по ТБ (ЕРЭС) - 1 шт.			603					1	603		0	0	0	дог. №439, дог. №526, с-ф №1755, 25			
3.10	Насос ВЛОСК - 1 шт.			75					1	75		0	0	0	дог. №27, с-ф №73			
3.11	Слешер шприцкоза - 1 шт.			44					2	44		1	0	0	дог. №57, с-ф №190			
3.12	Снегоборочная машина ZLST651Q - 1шт.			152					1	152		0	0	0	дог. №82, с-ф №112			
3.13	Водонагреватель THERMEX H 80V - 1 шт.			60				Собственные средства	1	60		0	0	0	дог. №174, с-ф №000007			
3.14	Лазерная рулетка Disto D210-1 шт			33					1	33		0	0	0	дог. №166, с-ф №1984			
3.15	Лазерный дальномер QM 95-1 шт Раздел 4			49 29 809					1	49		0	0	0	дог. №170, с-ф №289			
4	Оргтехника и программное обеспечение, в том числе:																	
4.1	Аккумуляторное ПО - 250 шт.			545					250	545		0	0	0	дог. №189, с-ф №149			
4.2	Источники беспереб. питания 1200VA - 10 шт.			133					10	318		0	185	139	дог. №457, с-ф №60210023490	Перерасход за счет роста стоимости оборудования		
4.3	Источник беспереб. питания 3000VA - 2 шт.			265					2	265		0	0	0	дог. №458, с-ф №00170001896			
4.4	Компьютер в сборе + ПО - 61 шт.			7 856					61	7 836		0	0	0	дог. №165, дог. №169, с-ф №00210013297, 33			

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. руб.	Отчет о прибылях и убытках за 2014, тыс. руб.	Информация о плановых фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) за 2014г, тыс.руб.		Источник инвестиций (фактически по условиям)	Исполнение фактические параметры инвестиционной программы, учтенной в тарифе				Отклонение				Обосновывающие документы (№ договора, счет-фактура, акт выполненных работ, прием-передачи и т.п.)	Причины отклонения
						план	факт		кол-во в натуральн. показателе	сумма инвестиций	источник инвестиций	кол-во в натуральн. показателе	тыс. руб. без НДС	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4.5	Монитор 23 - 65 шт			2 737					65	2 737		0	0	0	дог. №169, с-ф №00210013297			
4.6	Видекамера - 1шт			142					6	142		0	0	0	дог. №169, с-ф №00210013297			
4.7	Программное обеспечение (офис) - 6шт			231				Собственные средства	6	231		0	0	0	дог. №165, с-ф №133			
4.8	Монитор 22 - 18 шт.			619				Собственные средства	18	619		0	0	0	дог. №169, с-ф №00210013297			
4.9	МФУ (Копир, принтер, сканер, факс) - 10 шт.			566				Собственные средства	10	566		0	0	0	дог. №456, с-ф №1841			
4.10	Ноутбук - 4 шт.			356					4	356		0	0	0	дог. №438, с-ф №00170001896			
4.11	Принтер цветной А3 - 1 шт.			60					1	59		0	-1	-2	дог. №371, с-ф №71	Экономия за счет 1. Разницы в цене приобретения оборудования		
4.12	Принтер черно-белый А4 - 10 шт.			239					10	227		0	-12	-5	дог. №371, с-ф №71			
4.13	Маркировочная машина-1шт			440					1	440		0	0	0	дог. №247, с-ф №3			
4.14	Радиотелефон - 3 шт.			28					3	28		0	0	0	дог. №438, с-ф №00170001896			
4.15	Телефонный аппарат аналоговый-1шт			17					10	17		0	0	0	дог. №438, с-ф №00170001896			
4.16	Сервер стойный - 1 шт.			701				Собственные средства	1	701		0	0	0	дог. №169, с-ф №00210013297			
4.17	Хаб локальной сети 5 портов - 2 шт.			18					2	18		0	0	0	дог. №473, с-ф №1842			
4.18	Программа гарантированного удаления информации Fresh Disc - 1 шт			16					1	16		0	0	0	дог. №73, с-ф №20			
4.19	Система контроля и управления доступом и зонированной оферды			10 790				Собственные средства	1	4 292		0	1 471	14	дог. №156, доп1 к 156, с-ф №4, 23	Перерасход за счет роста стоимости оборудования		
4.20	Комплекс видеозащитной системы помещений (Поставщик полес"Барьер-МГ)			73					1	73		0	0	0	дог. №154, с-ф №7			
4.21	Видекамера Dalarid Image DP4-9шт.			3 921					9	3 921		0	0	0	дог. №155, с-ф №6			
4.22	Сетевой фильтр - 5шт			76				Собственные средства	56	76		0	0	0	дог. №169, с-ф №00210013297			
8	Раздел 5			183 406						183 406			0	0				
8	Транспорт, спецмеханизмы																	
3.1	Автобусы ГАЗ-322173 пассажирская - 1 ед.			3 469					1	3 469		0	0	0	дог. №238, с-ф №413			
3.2	Юни ПАЭ-31214 - 2 ед.			3 977					2	3 977		0	0	0	дог. №248, с-ф №29000228			
3.3	Подвесные тарельчатый 6шт 24/30 т. - 1 ед			2 777				Собственные средства	1	2 777		0	0	0	дог. № 315, с-ф №10000000011			
3.4	Взвешивающая лаборатория для определения и локализации повреждений в кабеле - 1 ед.			166 130					1	166 130		0	0	0	дог. №221, с-ф №2			
3.5	Автомобиль ИАЗ-3.3 УМГ - 1 ед.			7 053					1	7 053		0	0	0	дог. №289, с-ф №21197			
6	Проектирование работ, строительство и реконструкция объектов, в том числе:			130 494						130 494			0	0				
3.1	Реконструкция А/Д на реконструкцию ИС "Барьер"			130 494				Собственные средства	1	15 480		0	0	0	дог. №47, с-ф №8			
	Реконструкция ИС "ИП" ИС "Барьер"							Собственные средства		115 013					дог. №246, с-ф №296, 351, 389, 409, 410, 411			

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс.тенге	Отчет о прибылях и убытках за 2014, тыс.тенге	Информация о фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) за 2014г, тыс.кВтч		Источники инвестиций (фактически по условиям)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятий, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе				Отклонение			Обосновывающие документы (№ договора, счет-фактура, акт выполненных работ, приема-передачи и т.п.)	Прочие отклонения
						план	факт		количество натуральной единицы показателя	сумма инвестиций	источники инвестиций	количество в натуральной единицы показателя	тыс. тенге без НДС	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 7																	
7	Мебель, в том числе:			1 307						2 175			868	66			
7.1	Диспечерский стол на 2 раб.места								1	1 103					дог. №307, с-ф №39		
7.2	Полка для стеллажей с плашками								20	111					дог. №327, с-ф №6129		
7.3	Плечко бухгалтерский КБ 021Т								1	44	Собственные средства			66	дог. №296, с-ф №6116		
7.4	Мебельный сейф			1 307					1	28					дог. №317, с-ф №393		
7.5	Диван								7	455					дог. №498, с-ф №38		
7.6	Столжи								20	328					дог. №214, с-ф №85, 0115		
									7	106					дог. №358, с-ф №54		
Дополнительные капитальные вложения за период с 1 января по 31 декабря 2014г.										121 701		121 701					
Раздел 8										47 438		47 438					
Прочие, в том числе:																	
8.1	Трансформатор силовой сухой 2000кВТ			0					1	4 693		1	4 693		дог. №411, с-ф №4176		
8.2	Трансформатор напряжения НТМН-10			0					2	238		2	238		дог. №421, с-ф №4179		
8.3	Трансформатор заземленный ЭНОПТ-10			0					9	1 004		9	1 004		дог. №421, с-ф №4179		
8.4	Работы по монтажу системы ограждения АО* Астана-ЭЖ*			0					1	2 085		1	2 085		дог. №130, с-ф №2		
				0					1	2 019		1	2 019		дог. №116, с-ф №1		
8.5	Концентратор (регистратор)			0					1	3 255		1	3 255		дог. №263, с-ф №66		
				0					1	1 419		1	1 419		дог. №152, с-ф №3		
8.6	Холодильник - 1 шт.			0					1	632		1	632		дог. №264, с-ф №7		
				0					200	4 768		200	4 768		дог. №1 к дог.№60, с-ф №7360		
8.7	Холодильник - 1 шт.			0					1	38		1	38		дог. №98, с-ф №37110000978		
				0					2	144		2	144		дог. №256, с-ф №16		
8.8	Электрошкафы			0					5	78		5	78		дог. №256, с-ф №16, 22		
				0					5	86		5	86		дог. №256, с-ф №16, 22		
8.9	Пылесос сухой и влажной уборки NT 35/1 Air Anticaste			0					2	222		2	222		дог. №220, с-ф №2		
				0					5	177		5	177		дог. №223, с-ф №19		
8.10	Печь буржуйка			0					16	914		16	914		дог. №206, с-ф №613		
				0					1	22		1	22		дог. №98, с-ф №37110000927		
8.11	Лестница стволоступенчатая приставная электрическая			0					1	12		1	12		дог. №108, с-ф №9		
				0					1	49		1	49		дог. №388, с-ф №00210018305		
8.12	Водонагреватель THERMEX H 80V- 1 шт.			0					1	74		1	74		дог. №388, с-ф №00210018305		
				0					3	146		3	146		дог. №462, с-ф №00170001895		
8.13	Пульткорез - 1 шт.			0					8	120		8	120		дог. №330, с-ф №100000614		
				0					1	134		1	134		дог. №230, с-ф №100000614		
8.14	Штанги Vinograd Alfa			0					28	133		28	133		дог. №230, с-ф №100000614		
				0					1	1 728		1	1 728		дог. №287, с-ф №801		
8.15	Видеокамера Soti HDR			0					1	400		1	400		дог. №251, с-ф №307		
				0					1	3 415		1	3 415		дог. №303, с-ф №10		
8.16	Пирометр			0													
8.17	Алюмометр			0													
8.18	Клещи электрические до 1 кв			0													
8.19	Источники бесперебойного питания			0													
8.20	Полочная машина			0													
8.21	Выжигатель на ПС "Промолот"			0													
8.22	Выжигатель на ПС "Промолот"			0													

За счет экономии денежных средств и производственной необходимости

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге.	Отчет о прибылях и убытках за 2014, тыс. тенге	Информация о планируемых фактических объемах предоставляемых услуг (товаров, работ) за 2014г, тыс. усл.		Источники инвестиций (фактически по условию)	Исполнение фактические параметры (показатели) мероприятий, объекта инвестиционной программы, учтенной в в тарифе				Отклонение		Обосновывающие документы (№ договора, счет-фактура, акт выполненных работ, арена-передачи и т.п.)	Причины отклонения
						план	факт		кол-во в натуральн ом показателе	сумма инвестиций	источник инвестици и	кол-во в натуральн ом показателе	тыс. тенге без НДС	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.2	Капитальный ремонт, выполненный подрядным способом									44 420		0	44 420			
	Ремонт строительной части ТП РП								33	39 436		33	39 436		дог. №173, дог. №232, дог. № 274, с-ф №5,6,7,8, 14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23,24, 25,26,27,28, 29,30,31, 32,33 дог. №172, дог. №231, дог. №273, с-ф №4,5,6, 7,8,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23,24,25, 26,27,28	
	Ремонт строительной части ПС-110/10кВ								1	2 897		1	2 897		дог. №173, с-ф №10,34	
	Ремонт пожарных емкостей на ПС -110/10 кВ на Жана Жол и Заречья								4	2 087		4	2 087		дог. №316, с-ф №23,24	
итого инвестиция за 2014 год 991 350																

Первый Заместитель Председателя Правления по производству

Бектасов С.К.

Заместитель Председателя Правления по экономике, финансам и МТС

Гаушкина Н.Е.

Заместитель Председателя Правления по сбыту

Сыздыков А.С.

Главный инженер

Менкин С.С.

Начальник планово-экономического отдела

Хоружая О.А.